

**Додаток 5
до Положення
про запровадження бюджетування за участі
громадськості (Бюджет участі) міста Горішні
Плавні**


Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на червень 2019 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План	Факт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Відновлення дитячого та спортивного майданчиків на прибудинковій території буд. №3 по вул. Першопрохідців м. Горішні Плавні Полтавської області	Розробляється проектно кошторисна документація на виконання робіт. Узгодження розміщення МАФ, стосовно охоронних зон.	500,0	500,0	500,0	Заклучений договір на розробку проектно кошторисної документації.			Заклучений договір на розробку проектно кошторисної документації. Узгодженні місця розташування ігрових комплексів.
2	8	Відновлення елементів благоустрою в районі будинків № 37 і № 40 по просп. Героїв Дніпра та будівлі № 10 по вул. Миру в м. Горішні Плавні	Розробляється проектно кошторисна документація на виконання робіт. Узгодження розміщення МАФ, стосовно охоронних зон.	200,0	200,0	200,0	Заклучений договір на розробку проектно кошторисної документації.			

		Полтавської області									
3	9	Улаштування засобу безперешкодного доступу до приміщення ГО «Ніжність» у житловому будинку №17 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області	Розпочаті будівельні роботи.		200	200	191,5	Виконана проектно кошторисна документація. Заключений договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт. Розпочаті будівельні роботи.	8,5	8,5	Розроблена проектно кошторисна документація з врахуванням додаткових потреб.

Головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ

В. о. директора департаменту ЖКГ



А. Р. Зінчук

А. М. Овчаренко